

مستخلص رقم (1)

اسم المشروع		نوع المقولة		رقم المستخلص		التاريخ					
مشروع مدرسة زينب بنت علي بن أبي طالب الثانوية بحي النور		عقد أعمال مقولة تنفيذ أعمال الكهرباء		1		16/01/24					
		المقاول									
		مؤسسة نجوم دكا للمقاولات العامة									
		302062151100003		الرقم الضريبي (إن وجد)							
ملاحظات	بيان الأعمال	الوحدة	حصر البند في العقد	نسبة الإنجاز	السعر الإفرادي	الكمية			القيمة		قيمة الأعمال الحالية
						السابقة	الحالية	الإجمالي	السابقة	الإجمالية	
	1 أعمال الكهرباء بسقف الدور الأرضي	LS	1.00	55.00%	120.00	0.00	0.55	0.55	66.00	0.00	66.00
	2 أعمال الكهرباء بسقف الدور الأول	LS	1.00	50.00%	120.00	0.00	0.50	0.50	60.00	0.00	60.00
	3 أعمال الكهرباء بسقف الدور الثاني	LS	1.00	50.00%	120.00	0.00	0.50	0.50	60.00	0.00	60.00
	4 أعمال ربط مواسير الأسقف والجدران بالدور الأرضي	LS	1.00	50.00%	240.00	0.00	0.50	0.50	120.00	0.00	120.00
	5 أعمال ربط مواسير الأسقف والجدران بالدور الأول	LS	1.00	50.00%	240.00	0.00	0.50	0.50	120.00	0.00	120.00
	6 أعمال ربط مواسير الأسقف والجدران بالدور الثاني و السطح	LS	1.00	50.00%	240.00	0.00	0.50	0.50	120.00	0.00	120.00
	7 بعد انتهاء تأسيس مواسير الملاحق	LS	1.00	50.00%	120.00	0.00	0.50	0.50	60.00	0.00	60.00
	8 بعد إنهاء مواسير التكييف على السطح و الإضاءة و الأليافاش	LS	1.00	50.00%	120.00	0.00	0.50	0.50	60.00	0.00	60.00
	9 بعد إنهاء سحب أسلاك الدور الأرضي و الأول (كهرباء+تيار خفيف)	LS	1.00	50.00%	2680.00	0.00	0.50	0.50	1340.00	0.00	1,340.00
	10 بعد إنهاء سحب أسلاك الدور الثاني والسطح (كهرباء وجميع كابلات التيار المنخفض) وسحب اسلاك الكهرباء من اللوحات في السطح الى ماكينات التكييف	LS	1.00	65.00%	7000.00	0.00	0.65	0.65	4550.00	0.00	4,550.00
	11 بعد تركيب غرف التفتيش عامة ومواسير الموقع العام عامة وسحب الكابلات و الشدادات بها	LS	1.00	70.00%	500.00	0.00	0.70	0.70	350.00	0.00	350.00
	12 بعد تركيب وحدات الإنارة والأليافاش والمفاتيح و تركيب اللعب الأرضية بمكوناتها للدور الأرضي والأول والثاني و السطح والملاحق جميعا وغرفة الحارس (كهرباء وسحب جميع كابلات التيار الخفيف)	LS	1.00	50.00%	12800.00	0.00	0.50	0.50	6400.00	0.00	6,400.00
	13 بعد تركيب وتوصيل اللوحات الفرعية (عام)	LS	1.00	35.00%	2000.00	0.00	0.35	0.35	700.00	0.00	700.00
	14 تركيب وحدات إنذار الحريق و السماعات و تركيب الوش لمخارج الداتا و التليفون (ما عدا الموديول للداتا و البرمجة من خلال المورد للنظام) عام	LS	1.00	10.00%	5000.00	0.00	0.10	0.10	500.00	0.00	500.00
	15 بعد تركيب وتوصيل وتثبيت اللوحات العمومية والرئيسية (عام)	LS	1.00	10.00%	3000.00	0.00	0.10	0.10	300.00	0.00	300.00
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة											
14,806.00 0.00 14806.00											
2220.90											
قيمة ضريبة القيمة المضافة إن وجدت											
خصومات إن وجدت - التأمين المحتجز / حسموات أخرى / مياه / كهرباء / مواد / عمالة / وغير ها (توضح في خانة الملاحظات)											
إضافات إن وجدت - أعمال خارج العقد (توضح في خانة الملاحظات)											
صافي المستخلص الحالي											
سبعة عشر ألف و ستة و عشرون ريال وتسعون هلاله لاغير											
17,026.90 فقط											